

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE ENTRE RÍOS ESTUDIOS Y PROYECTOS COTIZACION MUNICIPIO OBRA: "PAVIMENTACIÓN CALLES CENTRO CIVICO DE LOS CONQUISTADORES - DPTO FEDERACION PROV. DE ENTRE RIOS" MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES							
FECHA : 3/10/2022							
PLAN DE TRABAJO (%)							
Nº DE ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	MONTO (EN \$)	% DE INCIDENCIA	PERIODO (MESES)			
				1	2	3	4
	CARTEL DE OBRA						
1	Cartel de Obra de 2,66 m x 4 m	\$ 281.370,731	0,5240%	50,00% 0,26200%	50,00% 0,26200%		
	PAQUETE ESTRUCTURAL						
2	Base Ripio Arcilloso con Incorporación de Cemento al 6%	\$ 7.770.908,614	14,4850%	35,00% 5,06975%	35,00% 5,06975%	25,00% 3,62125%	5,00% 0,72425%
	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE						
3	Carpeta Asfaltica	\$ 36.817.158,268	68,6250%	15,00% 10,29375%	25,00% 17,15625%	30,00% 20,58750%	30,00% 20,58750%
	RIEGO DE LIGA						
4	Riego de liga	\$ 780.682,716	1,4550%	15,00% 0,21825%	25,00% 0,36375%	30,00% 0,43650%	30,00% 0,43650%
	RIEGO DE IMPRIMACION						
5	Riego de imprimacion	\$ 1.817.049,960	3,3870%	15,00% 0,50805%	25,00% 0,84675%	30,00% 1,01610%	30,00% 1,01610%
	BADENES						
6	Badenes de Hormigón	\$ 1.522.359,927	2,8380%	50,00% 1,41900%	50,00% 1,41900%		
	CORDONES DE HORMIGON						
7	Cordón Cuneta en Avda Besada s/plano	\$ 4.660.108,800	8,6860%	50,00% 4,34300%	50,00% 4,34300%		
EJECUCION MENSUAL %				22,110%	29,460%	25,660%	22,760%
EJECUCION ACUMULADA %				22,110%	51,570%	77,200%	100,000%