

MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES

ESTUDIOS Y PROYECTOS

COTIZACION MUNICIPIO

OBRA: "PAVIMENTACION ACCESO A LOS CONQUISTADORES – DEPARTAMENTO FEDERACION"

PRESUPUESTO OFICIAL \$ 40.079.160,85

FECHA : 23/5/2022

PLAN DE TRABAJO (%)

Nº DE ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	% DE INCIDENCIA	PERIODO (MESES)					
			1	2	3	4	5	6
	EXTRACCIONES							
1	Extracción de Arboles	0,1390%	50,00%	50,00%				
			0,06950%	0,06950%				
	FORESTACION							
2	Forestación Compensatoria	0,6220%					50,00%	50,00%
							0,31100%	0,31100%
	DEMOLICIONES VARIAS							
3 a)	Demolición de cordon cuneta sobre Avda Besada s/ plano	0,1800%		100,00%				
				0,18000%				
3 b)	Badenes exisitentes sobre Avda. Besada s/ plano	0,6970%		100,00%				
				0,69700%				
	EXCAVACIONES							
4	Excavación no clasificada	13,8880%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
			4,16640%	2,77760%	2,77760%	2,77760%	1,38880%	
	SUBRASANTE							
5	Subrasante de suelo mejorado con 3% de C.U.V	7,5060%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	
			1,50120%	1,50120%	1,87650%	1,87650%	0,75060%	
	PAQUETE ESTRUCTURAL							
6	Base Ripio Arcilloso con Incorporación de Cemento al 2%	30,5080%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			1,52540%	4,57620%	6,10160%	6,10160%	6,10160%	6,10160%
	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE							
7 a)	Carpeta Asfaltica	16,1930%		1,50%	8,00%	30,50%	30,00%	30,00%
				0,24290%	1,29544%	4,93887%	4,85790%	4,85790%
7 b)	Base Asfaltica	17,1470%		5,00%	20,00%	30,00%	30,00%	15,00%
				0,85735%	3,42940%	5,14410%	5,14410%	2,57205%
	RIEGO DE LIGA							
8	Riego de liga	0,9330%		5,00%	20,00%	30,00%	30,00%	15,00%
				0,04665%	0,18660%	0,27990%	0,27990%	0,13995%
	RIEGO DE IMPRIMACION							
9	Riego de imprimacion	1,6390%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			0,08195%	0,24585%	0,32780%	0,32780%	0,32780%	0,32780%
	BADENES							
10	Badenes de Hormigón	3,0160%		50,00%	50,00%			
				1,50800%	1,50800%			
	CORDONES DE HORMIGON							
11	Cordón Cuneta en Avda Besada s/plano	7,5310%		50,00%	50,00%			
				3,76550%	3,76550%			
EJECUCION MENSUAL %		100,00%	7,340%	16,468%	21,268%	21,446%	19,162%	14,310%
EJECUCION ACUMULADA %			7,340%	23,808%	45,100%	66,500%	85,700%	100,000%