

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE ENTRE RÍOS ESTUDIOS Y PROYECTOS COTIZACION MUNICIPIO OBRA: "PAVIMENTACIÓN CALLES CENTRO CIVICO DE LOS CONQUISTADORES 2da ETAPA- DPTO FEDERACION PROV. DE ENTRE RIOS" MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES					
FECHA : 29/12/2022					
PLAN DE TRABAJO (%)					
Nº DE ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	% DE INCIDENCIA	PERIODO (MESES)		
			1	2	3
	DEMOLICIONES VARIAS				
1	Demolición de cabezales y obra de arte	1,5770%	100,00% 1,57700%		
	EXCAVACIONES				
2	Excavación no clasificada	3,9940%	100,00% 3,99400%		
	SUBRASANTE				
3	Subrasante de suelo mejorado con 3% de C.U.V	8,1770%	60,00% 4,90620%	40,00% 3,27080%	
	PAQUETE ESTRUCTURAL				
4	Base Ripio Arcilloso con Incorporación de Cemento al 6%	11,0530%	30,00% 3,31590%	60,00% 6,63180%	10,00% 1,10530%
	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE				
5	Carpeta Asfáltica	13,1240%			100,00% 13,12400%
	RIEGO DE LIGA				
6	Riego de liga	1,1490%			100,00% 1,14900%
	RIEGO DE IMPRIMACION				
7	Riego de imprimacion	1,4500%		80,00% 1,16000%	20,00% 0,29000%
	BADENES				
8	Badenes de Hormigón	2,6130%		100,00% 2,61300%	
	CORDONES DE HORMIGON				
9	Cordón Cuneta en Avda Besada s/plano	4,3400%		100,00% 4,34000%	
	ACCESO H"A° LOS CONQUISTADORES				
10	Empalme H"A° con Calle Besada - sobre alcantarilla de H-30 s/ plano	33,5320%		50,00% 16,76600%	50,00% 16,76600%
	ACEROS				
11	Acero especial en barras doblado y colocado para Empalme H"A° con Calle Besada - sobre alcantarilla	12,8400%		50,00% 6,42000%	50,00% 6,42000%
	CAÑOS DE HORMIGON				
12	Caños de Hormigón Ø 1,00 m	3,7480%		70,00% 2,62360%	30,00% 1,12440%
	PREMOLDEADOS				
13	Cabezales premoldeados de Hormigón Ø 1,00 m Incluye Plateas y Hormigon de Limpieza H-8	2,4040%			100,00% 2,40400%
EJECUCION MENSUAL %			100,00%	13,790%	43,830%
EJECUCION ACUMULADA %			100,00%	13,790%	57,620%
					100,000%